

乐清市信荣电子有限公司

年产接插件 8000 万只技术改造项目

竣工环境保护自主验收意见

2019 年 5 月 16 日，乐清市信荣电子有限公司组织建设项目竣工环境保护自主验收会议，验收工作组由乐清市信荣电子有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）等单位代表和 3 位特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照法律法规、验收技术规范、环评文件及批复，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

乐清市信荣电子有限公司位于乐清市淡溪镇第三工业区，公司租用克琛达通讯设备有限公司部分厂房进行生产，使用面积为 4500m²，公司从事接插件的生产制造。

（二）建设过程及环保审批情况

乐清市信荣电子有限公司于 2017 年 6 月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《乐清市信荣电子有限公司年产接插件 8000 万只技术改造项目环境影响报告表》，并于 2017 年 7 月 11 日通过乐清市环境保护局环保审批，审批文号为：虹环规[2017]28 号。

（三）投资情况

本项目实际总投资 4000 万元，其中环保投资 9 万元，占总投资额的 0.2%。

（四）验收范围

本次验收范围为乐清市信荣电子有限公司年产接插件 8000 万只技术改造项目。

二、工程变更情况

注塑机环评数量为 15 台，实际 11 台，其他工程建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目仅排放生活污水，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，由乐清市虹桥片污水处理厂进行处理后排放。

（二）废气

本项目主要废气为注塑废气，废气收集后引入距离地面 18 米高的排气筒高空排放。

（三）噪声

项目噪声主要来源于生产设备运行。设备已合理布局，加强设备维护，保证设备处于良好的运行状态。

（四）固体废弃物

本项目产生的固废为金属边角料、塑料边角料、次品、原材料包装和员工生活垃圾。金属边角料、塑料边角料、次品经收集后外售处理；原材料包装和员工生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。

四、保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

（1）废水



2019年5月4日、5日生活污水排放口水质监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)相关标准。

(2) 废气

2019年5月4日、5日监测结果表明，废气集气后排气筒的非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4排放限值。

(3) 噪声

2019年5月4日、5日，根据实际情况于公司厂界西北侧、东北侧、东南侧设置3个噪声测点，两天昼间上、下午监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

(二) 污染物排放总量

根据竣工验收报告核算，企业排放COD、氨氮等污染物实际排放总量符合总量控制要求。

五、验收存在的主要问题及后续要求

- 1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。
- 2、提高注塑废气的收集率，减少无组织排放。
- 3、加强设备隔声、防震措施，加强日常保修维护，杜绝设备不正常运转噪声，确保噪声达标排放。
- 4、加强车间管理，设专人专岗进行环保管理。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验,乐清市信荣电子有限公司年产接插件 8000 万只技术改造项目环评手续齐备,技术资料齐全,环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成,环境保护设施经查验合格,其防治污染能力基本适应主体工程的需要,具备环境保护设施正常运转的条件。经审议,验收工作组原则同意该项目通过环境保护设施竣工验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字:

董如意

张强 陈峰

陈峰

乐清市信荣电子有限公司验收工作组

2019年5月16日



乐清市信荣电子有限公司

签到表

年产接插件 8000 万只技术

5月16日

会议室

[illegible]