

乐清市洁力弹簧厂

年产不锈钢弹簧 2.5 亿只、碳素钢弹簧 2 亿只、 U 型滚针 1000 万只建设项目竣工环境保护 验收核查意见

2020 年 11 月 8 日，乐清市洁力弹簧厂根据《乐清市洁力弹簧厂年产不锈钢弹簧 2.5 亿只、碳素钢弹簧 2 亿只、U 型滚针 1000 万只建设项目现状环境影响评估监测报告》（新鸿 HJ 综字第 2010066 号）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目现状环境影响评估报告和管理备案等要求对本项目进行验收核查，验收工作核查组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。经审议，提出验收核查意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

乐清市洁力弹簧厂位于乐清经济开发区滨海南四路 66 号博通慧谷小微园 12 幢 12-1 室。总建筑面积为 1232.81m²。设计年产不锈钢弹簧 2.5 亿只、碳素钢弹簧 2 亿只、U 型滚针 1000 万只。

公司现有职工 14 人，均不在厂内食宿，年生产 300 天，每天生产 8 小时。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于 2020 年 6 月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《乐清市洁力弹簧厂年产不锈钢弹簧 2.5 亿只、碳素钢弹簧 2 亿只、U 型滚针 1000 万只建设项目现状环境影响评估报告》，并在通过了温州市生态环境局乐清分局备案受理（文件号：温开乐改备

[2020]3007 号)。目前该项目主体工程调试工况稳定,各环保设施运行正常。

(三) 投资情况

本项目实际总投资 80 万元,其中环保投资 10 万元,占总投资额的 12.5%。

(四) 验收范围

本次验收范围为乐清市洁力弹簧厂年产不锈钢弹簧 2.5 亿只、碳素钢弹簧 2 亿只、U 型滚针 1000 万只建设项目。

二、工程变更情况

经现场调查确认,项目建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施落实情况

(一) 废水

项目废水主要为产生的废水主要为员工生活污水和抛光废水。项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳管进入乐清市污水处理厂;抛光废水经沉淀池沉淀后循环使用,不外排。

(二) 废气

本项目废气为回火废气。回火废气集气后经水喷淋+隔离吸附+臭氧净化处理后引至 26 米高空排放。

(三) 噪声

该项目噪声源主要来自滚桶机、连续式回火炉等设备运行。设备已合理布局,加强设备维护,保证设备处于良好的运行状态。

(四) 固体废弃物

项目产生的固体废物主要为生活垃圾、金属边角料、沉渣。生活垃圾委托环卫清运处置;金属边角料和沉渣收集后外售利用。

四、保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

监测期间，生活污水排放口监测结果表明，排放的生活污水的化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及 pH 范围均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准，氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 浓度限值。

（2）废气

监测期间，项目回火工序净化后排气筒废气监测结果中，颗粒物排放浓度均小于《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56 号）规定的重点区域排放限值。

（3）噪声

监测期间，根据实际情况于公司厂界东南侧（3 号测点）、西南侧（2 号测点）和西北侧（1 号测点）共设置 3 个噪声测点（厂界东北侧与浙江巨优电气相连，无法布点监测），所有测点噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3 类标准限值要求。现场检测时，所有测点均无明显声源。

（4）固体废物

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、金属边角料、沉渣。生活垃圾委托环卫清运处置；金属边角料和沉渣收集后外售利用

五、后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

3、设置专职环保管理人员并加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

4、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所并有明显、规范的标识，专人负责，及时处置，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

六、验收核查结论

经资料查阅和现场查验，乐清市洁力弹簧厂年产不锈钢弹簧2.5亿只、碳素钢弹簧2亿只、U型滚针1000万只项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按备案的现状环境影响评估报告要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力总体上适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收核查工作组建议该项目通过环境保护设施竣工验收。

七、验收核查人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

吴锦昌 王世华 张明学
包文已

乐清市洁力弹簧厂
2020年11月8日

碳素钢弹簧 2 亿只、
验收

[illegible]