

**浙江联扬塑料有限公司年产 2000 件 PC 板材部件和 1000 件配
线器材、年加工 500 件塑料件技术改造项目**

竣工环境保护自主验收意见

2019 年 6 月 21 日，浙江联扬塑料有限公司组织建设项目竣工环境保护自主验收会议，验收工作组由浙江联扬塑料有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）等单位代表和 3 位特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照法律法规、验收技术规范、环评文件及批复，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江联扬塑料有限公司位于乐清市虹桥镇幸福东路 1318-8 号，项目总用地面积约 5513.04 m²，总建筑面积 11212.3 m²。主要从事 PC 板材部件、配线器材、塑料件生产，设计生产规模为年产 2000 件 PC 板材部件和 1000 件配线器材、年加工 500 件塑料件，现实际年产 2000 件 PC 板材部件和 1000 件配线器材、年加工 500 件塑料件。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于 2018 年 1 月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成环境影响报告表，并于 2018 年 2 月 11 日通过乐清市环境保护局审批(虹环规[2018]6 号)。现企业生产能力为年产 2000 件 PC 板材部件和 1000 件配线器材、年加工 500 件塑料件，其环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

(三) 投资情况

本项目实际总投资 600 万元，其中环保投资 20 万元，占总投资额的 3.3%。

(四) 验收范围

浙江联扬塑料有限公司年产 2000 件 PC 板材部件和 1000 件配线器材、年加工 500 件塑料件技术改造项目竣工验收。

二、工程变更情况

企业实际建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

三、环境保护设施落实情况

(一) 废水

本项目产生的废水主要为生产废水和生活废水，生产废水主要为注塑机的冷却水。冷却水循环使用不外排；项目外排废水主要为员工生活污水，项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准，其中氨氮处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)标准后，纳管进入乐清市虹桥片污

水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放乐清湾。

（二）废气

本项目主要废气为注塑废气及粉碎粉尘。注塑废气经集气罩收集后引至楼顶高空排放，排放高度 25m。粉碎粉尘经自带布袋收集后回用于生产，尾气以无组织形式逸散。

（三）噪声

本项目噪声源主要为注塑机、粉碎机、钻床、冷却塔等设备。为了确保本项目厂界噪声稳定达标，设备已合理布局，加强设备维护，确保设备处于良好的运行状态。

（四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为原材料包装、铁边角料和生活垃圾。铁边角料收集后外卖综合利用；原材料包装、员工生活垃圾集中收集后委托环卫部门及时清运。

四、保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

2019 年 4 月 28 日、29 日生活污水排放口水质监测结果表明，pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》

(DB33/887-2013) 浓度限值。

(2) 废气

2019 年 4 月 28 日、29 日监测结果表明：注塑废气非甲烷总烃放浓度均达到《合成树脂工业污染物排放标准》

(GB31572-2015) 大气污染物排放限值；厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界四周布置 4 个监测点，颗粒物浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 企业边界大气污染物浓度限值。

(3) 噪声

2019 年 4 月 28 日、29 日，根据实际情况于浙江联扬塑料有限公司厂界四周设置 4 个噪声测点，昼间上下午监测中，4 个测点监测结果均达标。

(二) 污染物排放总量

根据竣工验收报告核算，企业排放 COD、氨氮等污染物实际排放总量符合总量控制要求。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、根据浙江省有机废气污染整治方案（注塑行业污染整治要求），完善注塑废气的收集设施，提高废气收集率，减少无组织废气排放；定期开展外排污染物的自检监测工

作，确保污染物稳定达标排放。

3、进一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度，确保对固体废物回收利用。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验，浙江联扬塑料有限公司年产2000件PC板材部件和1000件配线器材、年加工500件塑料件技术改造项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意该项目通过环境保护设施竣工自主验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字: 

 


浙江联扬塑料有限公司
2019年6月21日

0 件 PC 板材部件和 1
料件技术改造项目
月 2 / 日
议室

[illegible]