

浙江见远科技有限公司

年产 3000 万件电度表配件技术改造项目

阶段性竣工环境保护自主验收意见

2019 年 10 月 14 日，浙江见远科技有限公司组织建设项目竣工环境保护自主验收会议，验收工作组由浙江见远科技有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）等单位代表和 3 位特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照法律法规、验收技术规范、环评文件及批复，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江见远科技有限公司位于乐清市城东街道城东产业功能区永兴二路 28 号，总用地面积为 2522m²，总建筑面积为 6917.39m²，是一家从事电度表配件生产的公司，设计生产规模为年产 3000 万件电度表配件，实际生产规模为年产 2000 万件电度表配件。

技改项目实际生产设备未达环评建设规模（其中挤出机环评规模为 2 台、实际建设为 1 台），配套环保治理设施已基本落实，故本项目采取阶段性验收。

（二）建设过程及环保审批情况

企业原项目已投入生产，并于 2019 年 4 月进行环保验收。为了满足市场需求和企业自身发展的需要，浙江见远科技有限公司决定对项目原有的生产工艺进行技术改造，于 2019 年 8 月委托浙江中蓝环境科技有限公司完成了《浙江见远科技有限公司年产 3000 万件电度

表配件生产技术改造项目环境影响报告表》，并于 2019 年 9 月 5 日通过温州生态环境局审批(温环乐建[2019]140 号)。技改项目于 2019 年 8 月开工建设，2019 年 9 月竣工，同时投入生产。

(三) 投资情况

本技改项目总投资 80 万元，其中项目环保投资 8 万元，占总投资额的 10%。

(四) 验收范围

本次验收范围为浙江见远科技有限公司年产 3000 万件电度表配件技术改造项目中已建设投产的一台挤出机与食堂等生产设施及配套的环保设施。

二、工程变更情况

经现场调查确认，技改项目实际生产设备未配齐全，实际建设投产一台挤出机与食堂。

三、环境保护设施落实情况

(一) 废水

本项目排放的废水为冷却水和生活污水。冷却水通过冷却塔循环使用定时补充不外排。食堂废水经油水分离器处理后，与其他生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后纳入市政污水管网。

(二) 废气

技改项目废气主要为挤出废气、食堂油烟废气。挤出过程中产生少量低沸点的有机废气经收集并通过光氧催化处理后引至 25 米排气筒高空排放。食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气，油烟废气收集后通过油烟净化器处理引至 25 米排气筒高空排放。

(三) 噪声

项目噪声主要产噪设备为挤出机、注塑机、粉碎机、冲床、台钻、超声波焊机、自动装配机、铆接机、冷却塔等。设备已合理布局，断加强设备维护，保证设备处于良好的运行状态。

（四）固体废弃物

本项目产生的固废主要为生活垃圾。员工生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

四、 保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

2019年9月16日、17日生活污水排放口水质监测结果表明，pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均符合《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）相关标准。

（2）废气

验收监测期间，浙江见远科技有限公司技改项目废气排气筒的废气监测结果表明，非甲烷总烃排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相对应的特别排放限值。

（3）噪声

验收监测期间，根据实际情况于浙江见远科技有限公司厂界四周4个测点噪声昼间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（二）污染物排放总量

根据竣工验收报告核算，企业排放COD、氨氮、VOCs等污染物实际排放总量符合总量控制要求。

五、验收存在的主要问题及后续要求



1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。
及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、完善废气收集系统，提高废气收集率，减少废气无组织排放。
加强废气处理设施的运行管理，建立技术档案和台账，定期检查、维修，确保外排污染物稳定达标排放。

3、进一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐
和相应制度，确保对固体废物进行长期、有效的管理。

4、后续生产产能达到审批规模后，需再对项目整体进行竣工验收
监测。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验，浙江见远科技有限公司年产 3000 万件
电度表配件技术改造项目环评手续齐备，技术资料齐全，项目建成投
产部分配套的环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要
求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工
程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组
原则同意该项目通过环境保护设施阶段性竣工验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

左顺利

叶培春

叶培春

浙江见远科技有限公司

2019年10月14日

