

温州市龙湾荣茜仪表有限公司

年产 80 吨五金仪表配件建设项目

竣工环境保护自主验收意见

2020 年 7 月 16 日，温州市龙湾荣茜仪表有限公司成立验收工作组，进行“温州市龙湾荣茜仪表有限公司年产 80 吨五金仪表配件建设项目”竣工环境保护自主验收。验收工作组现场检查了项目生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

温州市龙湾荣茜仪表有限公司位于温州市龙湾区永兴街道滨海二路 16 号 5 幢 201，主要从事五金制品、仪表配件制造、加工和销售，建筑面积为 675.53m²。本项目设计年产 80 吨五金仪表配件，现实际已达设计生产能力，主要生产设备有仪表车床 50 台、自动车床 7 台、攻丝机 25 台和电热烘箱 1 台等。

本项目年生产 330 天，每天生产 9 小时，员工定员 7 人，厂区内不设食宿。

2、建设过程及环保审批情况

本项目于 2018 年 8 月委托浙江博华环境技术工程有限公司编制完成了《温州市龙湾荣茜仪表有限公司建设项目环境影响报告表》，并于 2018 年 8 月 17 日通过原温州市龙湾区环境保护局的

审批(龙环建审〔2018〕124号)。

3、投资情况

本项目实际总投资 200 万元，其中环保投资 5 万元，占总投资额的 2.5%。

4、验收范围

本次验收范围为温州市龙湾荣茜仪表有限公司年产 80 吨五金仪表配件建设项目。验收监测期间，工况符合竣工验收监测要求。

二、工程变动情况

本项目主要生产设备较环评有所变动，仪表车床增加 10 台(备用)，攻丝机增加 8 台(备用)，退火炉(电热)未配置，其余建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目产生的废水主要为生活污水。

生活污水经化粪池预处理后纳管至温州市东片污水处理厂，经污水处理厂再处理后外排。

2、废气

本项目产生的废气主要为车床加工时产生的金属粉尘，在车间内呈无组织形式排放。

3、噪声

本项目噪声主要来自生产设备运行产生的噪声，通过对高噪声设备采取了减震措施，日常加强设备的维护，杜绝因设备不正常运转等措施防治噪声污染。

4、固废

本项目产生的固体废物主要为边角料和生活垃圾。

边角料经收集后外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收监测结果表明，生活污水排放口水质的化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及 pH 值范围均符合温州市东片污水处理厂设计进水水质要求，氨氮、总磷排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）限值要求。

2、废气

验收期间监测结果表明，项目厂界南侧和北侧监控点的颗粒物无组织排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求

3、噪声

验收期间监测结果表明，项目厂界南侧和北侧测点的昼间噪声值均未达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准（附近无噪声敏感点）。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州市龙湾荣茜仪表有限公司年产 80 吨五金仪表配件建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本建成，环境保护设施经查验基本合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目竣工环境保护设施自主

验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开企业环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、合理车间布局，加强车间环境管理，保持整洁环境，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人，进一步做好噪声设备隔声减震措施，确保厂界噪声稳定达标。

3、做好各类固体废物的收集、暂存和处置等管理工作。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

方基瑞

王叶

方哲慧

赵永华

陈永华

温州市龙湾荣茜仪表有限公司验收工作组

2020年7月16日



