

温州金朗五金有限公司建设项目

竣工环境保护自主验收意见

2020年7月26日，温州金朗五金有限公司成立验收工作组，进行“温州金朗五金有限公司建设项目”竣工环境保护自主验收。验收工作组现场检查了项目生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

温州金朗五金有限公司位于温州市龙湾区永兴街道金海二道936号（流体小微园）9幢4楼，租赁建筑面积为980m²。本项目设计年产玻璃夹20万只、封头盖30万只、固定套50万只和立柱3万只，现实际已达设计生产能力，主要生产设备有数控车床10台、液压机2台、铣床1台、普车1台、台钻6台、攻丝机4台、仪表车床6台、螺杆空压机1台、切割机1台和电焊机1台等。

本项目年生产300天，每天工作9小时，员工22人，厂区内不设食宿。

2、建设过程及环保审批情况

本项目于2019年10月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《温州金朗五金有限公司建设项目环境影响报告表》，并于同年11月通过了温州市生态环境局的审查（温环龙建〔2019〕60号）。



3、投资情况

本项目实际总投资 200 万元，其中环保投资 4 万元，占总投资额的 2%。

4、验收范围

本次验收范围为温州金朗五金有限公司项目，年产玻璃夹 20 万只、封头盖 30 万只、固定套 50 万只和立柱 3 万只。验收监测期间，工况符合竣工验收监测要求。

二、工程变动情况

经现场调查确认，项目建设情况与环评设计基本一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目产生的废水主要为生活污水。

生活污水经化粪池预处理后纳管至温州市东片污水处理厂再处理后排放。

2、废气

本项目产生的废气主要为焊接废气。

焊接废气经移动式焊接烟尘净化器处理后；尾气在车间内呈无组织排放。

3、噪声

本项目噪声主要来自生产设备运行产生的噪声，采取隔声减震措施。

4、固废

本项目产生的固体废物主要为边角料、废切削液、废液压油和生活垃圾。

边角料收集后外售综合利用；废切削液和废液压油属于危险

废物，目前暂存于厂区内，待联系并签订好危废处置协议后委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收监测结果表明，生活污水排放口水质的化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总磷和动植物油类排放浓度及 pH 值范围均符合温州市东片污水处理厂设计进水水质要求，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）限值要求。

2、废气

验收期间监测结果表明，项目厂界下风向 4 个监控点的颗粒物无组织排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

3、噪声

验收期间监测结果表明，厂界西北侧、西南侧测点的昼间噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州金朗五金有限公司建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本按环境影响报告表要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力总体适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目竣工环境保护设施自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其

他资料。及时公开企业环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、加强车间环境管理，保持整洁环境，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。加强切削液的管理，杜绝跑冒滴漏。

3、进一步做好车间焊接废气的管理，减少废气无组织排放。

4、规范设置危险废物的暂存场所及标牌、标识，建立健全完善的管理台帐和相应制度，并尽快与有资质单位签订危废处置协议，确保对危险废物进行有效的管理及处置。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

朱海洲

王明

丁哲慧

胡志

李强

温州金朗五金有限公司验收工作组

2020年7月26日



