

湖州品尚亚麻纺织有限公司年产高档亚麻纱 1200 吨项目 废水和废气自行验收意见

2018 年 5 月 25 日，湖州品尚亚麻纺织有限公司根据《湖州品尚亚麻纺织有限公司年产高档亚麻纱 1200 吨项目竣工环境保护验收报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目废水和废气进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

湖州品尚亚麻纺织有限公司年产高档亚麻纱 1200 吨项目建设地点、规模、主要建设内容具体详见表 1。

表 1 建设地点、规模、主要建设内容一览表

项目名称	年产高档亚麻纱 1200 吨
建设地点	湖州市南浔区马腰镇
实施规模	1200 吨高档亚麻纱

（二）建设过程及环保审批情况

湖州品尚亚麻纺织有限公司年产高档亚麻纱 1200 吨项目建设过程及环保审批情况具体详见表 2。

表 2 建设过程及审批情况一览表

项目名称	湖州品尚亚麻纺织有限公司年产高档亚麻纱 1200 吨项目
备案文号及备案时间	湖州市南浔区发展改革与委员会企业投资项目备案通知书 备案号：050315061555030526903，本地文号：浔发改技备（2015）173 号
环评编制单位	杭州清雨环保工程有限公司
审批相关情况	湖州市南浔区环境保护局——浔环管[2015]125 号，2015 年 7 月 25 日
建设时间	2015 年 8 月~ 2016 年 8 月

（三）投资情况

湖州品尚亚麻纺织有限公司年产高档亚麻纱 1200 吨项目实际总投资与环保投资情况具体详见表 3。

表 3 实际总投资与环保投资情况一览表

类别 概算	废气	废水	固废	噪声	其他	绿化及生态
投资额（万元）	50	50	5	5	5	-
环保投资（万元）	115					
总投资（万元）	1500					
总占比（%）	7.6					
主要防治措施	蜂窝式除尘机组	中水回用	出售	减震、隔声	-	绿化

（四）验收范围

湖州品尚亚麻纺织有限公司年产高档亚麻纱 1200 吨项目现阶段环保设施已经建设完成，本次验收范围及内容具体详见表 4。

表 4 验收范围及内容一览表

项目名称	湖州品尚亚麻纺织有限公司年产高档亚麻纱 1200 吨项目
废气	项目颗粒物有组织及无组织排放情况，为具体检测内容
废水	厂区生产废水内容，为具体检测内容，生活污水由环卫部门清运
验收内容	工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容

二、工程变动情况

湖州品尚亚麻纺织有限公司年产高档亚麻纱 1200 吨项目变动情况具体详见表 6。

表 6 工程变动情况说明一览表

项目名称	变动情况
年产高档亚麻纱 1200 吨项目	本项目依循环评报告建设，在不增加产品种类和产能的情况下，为提高生产效率，新增部分备用设备；由于原环评中生产工艺未提及外协的煮炼工艺，实际细纺工艺产生少量的低浓度细纺废水，企业建设“气浮+超滤+反渗透”工艺处理，经处理后全部回用于生产，不排放；同时企业将栞梳毛工序、成条、并条工序、粗纱产生的原料无组织粉尘，通过安装蜂窝式除尘机组转变为有组织排放。特此企业委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了补充说明。

三、环境保护设施落实情况

湖州品尚亚麻纺织有限公司年产高档亚麻纱 1200 吨项目环境保护设施落实情况具体详见表 7。

表 7 环境保护设施落实情况一览表

项目名称		年产高档亚麻纱 1200 吨项目
保护 设施 建设 情况	废气	栉梳毛工序、成条、并条工序、粗纱产生的原料粉尘通过蜂窝式除尘机组收集
	废水	生产废水经厂区内中水回用装置处理后，回用于细纺工序
	固废	由湖州市南浔区环保局组织验收
	噪声	

四、环境风险防范及应急措施

本项目不涉及重大危险源，落实了相关应急措施，配备了充足的应急物资，预警设施。车间内产生的不同种类的固体废弃物不得混放，固体废物放置见废物放置标识牌，各生产车间应注重减少各类固体废弃物的产生，做到节能降耗、清洁生产。

五、验收监测结果

湖州品尚亚麻纺织有限公司年产高档亚麻纱 1200 吨项目验收监测结果具体详见表 8。

表 8 污染物验收监测结果一览表

项目名称		年产高档亚麻纱 1200 吨项目
污染 物排 放达 标情 况	废气	验收监测期间，湖州品尚亚麻纺织有限公司厂界无组织废气中颗粒物最大值均符合《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值。 验收监测期间，湖州品尚亚麻纺织有限公司有组织废气监测结果如下:栉梳毛工序废气处理设施出口、成条和并条废气处理设施出口、粗纺工序废气处理设施出口颗粒物排放浓度及排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB19297-1996)新污染源二级标准。
	废水	验收监测期间，湖州品尚亚麻纺织有限公司回用水池 pH 值、化学需氧量、悬浮物日均值均达到《湖州品尚亚麻纺织有限公司膜系统浓水处理工程设计方案》要求。
	固废	由湖州市南浔区环保局组织验收。
	噪声	

六、验收结论

验收小组按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，本项目无暂行办法中规定的验收不合格情形。湖州品尚亚麻纺织有限公司年产高档亚麻纱 1200 吨项目环保手续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告表及其批复所规定的废水和废气环境污染防治措施，外排污染物符合达标排放要求，达到竣工环保验收要求。验收组经认真讨论，一致认为湖州品尚亚麻纺织有限公司年产高档亚麻纱 1200 吨项目在环境保护方面符合竣工验收条件，项目通过废水和废气竣工环境保护验收，可正式投入生产。

七、验收要求及建议

1、进一步加强厂区各项环保治理设施的运行管理，落实长效管理机制，确保各类污染物长期稳定达标排放，防止环境污染事故发生；

2、建议进一步减少厂区废气无组织排放，生活污水环卫部门清运，完善生产区标示标牌；

3、自觉接受环境管理部门的监督管理，配合做好各项污染防治工作；

4、固废与噪声验收意见由环保主管部门出具。

5、污水收集池和收集渠，加上围堰及雨棚，防止雨水全部进入污水处理系统，增加处理负荷；

6、加强污水处理设施运行管理，废水经处理后全部回用，不得外排。

八、验收人员信息

本项目验收组由湖州品尚亚麻纺织有限公司组织，参会人员包括建设单位（湖州品尚亚麻纺织有限公司）、环境影响评价单位（浙江省工业环保设计研究院有限公司）、监测单位（湖州新鸿检测技术有限公司）并特邀3名专家组成。具体名单见会议签到表。

验收组签名：

姚一 邱连 1092

2008 年 5 月 12 日