

瓯江口灵昆综合供能服务站建设项目

竣工环境保护自主验收意见

2021年4月9日，瓯江口灵昆综合供能服务站（营业执照名称为：温州瓯江口浙石油综合能源销售有限公司瓯江口灵昆综合供能服务站）成立验收工作组，进行“瓯江口灵昆综合供能服务站建设项目”竣工环境保护自主验收。验收工作组现场检查了项目运营情况和环保工程设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

瓯江口灵昆综合供能服务站位于灵昆街道上岩头村村庄规划（2018-2035年）A-08地块，主要提供汽油、柴油、电能供应零售和便利店等便民服务，属于二级综合供能服务站。项目设计总投资18645万元，占地2010.35m²，总建筑面积154m²，新建站房一座，新建一层轻钢结构罩棚一座，项目预设计5只30m³双人孔SF双层埋地卧式油罐（车道罐），其中2只30m³的0#柴油罐（实际仅建设1只30m³的0#柴油罐），2只30m³的92#汽油罐，1只30m³的95#汽油罐。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）（2014年版）及《综合供能服务站建设规范》（DB33/T 2136-2018）（浙江省地方标准）规定，柴油罐容积折半计入油罐总容积，本综合供能服务站油罐实际总容积为105m³，设立四枪加油机2台，潜油泵4台，三次油气回收1套，非车载直流充电机系统一套。



本项目年营运 365 天，每天营运 24 小时，职工 18 人，服务站内不设食宿。

2、建设过程及环保审批情况

本项目于 2020 年 6 月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《瓯江口灵昆综合供能服务站建设项目环境影响报告表》，2020 年 7 月 10 日通过温州市生态环境局审批(温环建[2020]40 号)。项目于 2021 年 1 月竣工，2021 年 1 月 29 日获取运营证后投入运营。

3、投资情况

本项目总投资 18645 万元，其中环保投资 45 万元，占总投资额的 0.24%。

4、验收范围

本次验收范围为瓯江口灵昆综合供能服务站建设项目。

二、工程变动情况

经现场调查确认，实际仅建设项目柴油地下储油罐 1 只，其他建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目产生的废水主要为初期雨水和生活污水。初期雨水通过场地地面排水渠收集，经隔油处理后纳管排放；生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳管排放，纳管至瓯江口新区西片污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准排入环境。

2、废气

本项目产生的废气主要为油罐车装卸、储油罐灌注和加油作业过程

中挥发的油气（有机废气）及汽车排放尾气。

汽油在装卸过程中采用气相平衡管措施，储油罐灌注、加油机作业时采用油气回收系统，油气回收排放口高度为4米；汽车尾气经扩散稀释后呈无组织排放。

3、噪声

本项目噪声主要来源于设备运行、汽车行驶等产生的噪声，采取一定的隔声减震措施，确保设备正常运转。

4、固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、余油残渣、含油锯末。生活垃圾委托环卫；余油残渣、含油锯末暂未产生，产生时将委托有资质单位签订协议后委托处置。

5、环境风险防范措施

项目已编写安全突发事件应急预案，备案编号：3303052020017，项目现有的环境应急物资有消防沙、灭火器、铁锹等，环境应急物资基本能够满足需要。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收期间监测结果表明，项目污水排放口排放的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、石油类和悬浮物排放浓度均低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值。

2、废气

验收期间监测结果表明，项目加油油气回收管线液阻检测值小于

《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中表1规定最大压力限值,油气回收系统密闭性压力检测值大于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中表2规定的最小剩余压力限值。

项目厂界4个监控点的非甲烷总烃无组织排放浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求。

3、噪声

验收期间监测结果表明,项目四周测点噪声均达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的4类标准。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查,瓯江口灵昆综合供能服务站建设项目环评手续齐备,技术资料齐全,已建成投产部分配套的环境保护设施按批准的环评文件和环评批复要求基本建成,环境保护设施经查验合格,其防治污染能力总体上适应主体工程的需要,具备环境保护设施正常运转的条件。经审议,验收工作组同意该项目通过竣工环境保护设施自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范,完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开企业环境信息,公示竣工验收监测报告。

2、做好地面冲洗水、初期雨水收集工作,落实雨污分流,加强设备设施的防腐、防渗、防漏等措施,防止造成地下水环境的污染。建议加强隔油池出水的监控。

3、做好加油油气回收管线液阻和油气回收系统密闭性压力的监控,确保符合要求。

4、进一步强化危险废物的管理,及时签订危废处置协议,同时做

好危废转运台帐记录，确保对危险废物进行有效的管理及合法处置。

5、进一步落实事故风险防范和应急措施，加强应急培训和演练。
加强环保设施的运行管理和日常维护，完善环境保护管理规章制度，增强安全生产意识。

6、建议站区设置警鸣标志，确保厂界噪声稳定达标排放。

七、验收组成员信息

验收组信息详见签到单。

验收组成员签字： 刘利光

王成峰 陈建林 张明华
黄国平 李华

瓯江口灵昆综合供能服务站

2021年4月9日

会议签到表

[illegible]