



苍南县利升纺织有限公司年产 2400 吨气流纺再生纱 线生产线建设项目竣工环境保护自行验收意见

2018 年 4 月 28 日，苍南县利升纺织有限公司组织成立验收工作组进行“年产 2400 吨气流纺再生纱线生产线建设项目”竣工环境保护验收，验收工作组由苍南县利升纺织有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、江阴市百胜机械设备有限公司（除尘设施设计安装单位）等单位代表和 3 位特邀专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料；听取了苍南县利升纺织有限公司关于该工程环境保护执行情况、江阴市百胜机械设备有限公司关于除尘设施的设计调试情况、温州新鸿检测技术有限公司关于该工程环境保护设施竣工验收监测报告等相关情况的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

苍南县利升纺织有限公司建设项目位于宜山镇环城南路242号后幢，占地面积3100m²，总建筑面积4234.56m²。经营范围是再生面纱、再生化纤纱生产加工。企业主要利用国棉、再生棉花为原料，通过清花、梳棉、并条、气流纺等工艺进行生产，设计年生产量为2400吨再生棉纱。项目建设性质为新建，于2017年8

月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《苍南县利升纺织有限公司年产2400吨气流纺再生纱线生产线建设项目环境影响报告表》。项目实际总投资940万元，其中环保投资18万元，占总投资额的1.91%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

二、工程变更情况

经现场核查，工程内容与环评报告基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目产生的生活废水经过化粪池处理后进入苍南龙港污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 B 标准排入东海。

（二）废气

本项目产生的废气主要为棉尘，在生产车间每个产生棉尘的设备上方均配备吸风官网，统一送入除尘系统除尘，经 3 套多管除尘设备处理后尾气经 15m 高的排气筒高空排放。

（三）噪声

加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（四）固体废弃物

本项目生产废料、除尘棉尘、废包装材料经收集后外售，项目生活垃圾已委托环卫部门统一清运。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响



1、污染物达标排放情况

(1) 废水

生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网，经苍南龙港污水处理厂处理后排放至环境。监测结果表明，废水纳管口废水的pH、BOD₅、COD、SS、动植物油浓度日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；氨氮、总磷浓度日均值符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。

(2) 废气

项目已于产生棉尘的设备配置棉尘收集管网，统一收集后通过2套多管除尘处理。监测结果表明，废气排放口的颗粒物浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源大气污染物排放限值”二级标准；厂界无组织废气的颗粒物浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源大气污染物排放限值”无组织排放监控浓度限值。

(3) 噪声

本项目监测的四个点位昼等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

(4) 固废

本项目生产废料、除尘棉尘、废包装材料经收集后外售，项目生活垃圾已委托环卫部门统一清运。



2、污染物排放总量

建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，生活污水污染物 COD、氨氮排放量均符合批复的总量控制要求。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容及附图附件。及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、完善粉尘收集系统，提高废气集气率，加强废气设施的运行管理，确保废气污染物长期稳定达标排放。

3、加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。有关噪声、固废设施依法由环保部门另行组织验收。

六、验收结论

经现场查验，苍南县利升纺织有限公司年产 2400 吨气流纺再生纱线生产线建设项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，废气、废水环境保护设施基本按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，废水、废气设施经查验合格，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收组原则同意通过该项目废水、废气设施竣工环境保护验收。

签字：

许方忠、周丽马

苍南县利升纺织有限公司验收工作组

2018 年 4 月 28 日

表
流纺再生纱线生产线建
义
1月28日

[illegible]