

乐清市新纪元讯业有限公司新建项目

竣工环境保护自行验收意见

2019年10月22日，乐清市新纪元讯业有限公司根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）、本项目环境影响报告表和审批部门审批文件等要求对本项目进行自行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

乐清市新纪元讯业有限公司是一家专业从事电话插座、电话插头、接线盒生产的企业。2003年12月10日，乐清市新纪元讯业有限公司经乐清市市场监督管理局同意登记变更企业名称为浙江新纪元通讯设备有限公司。企业于乐清市翁垟镇工业区W50地块的厂房组织生产，总用地面积4646.83平方米。项目建成后生产规模可达年产800万只电话插座、300万只电话插头、100万只接线盒。

企业于2001年8月委托温州市环境保护设计科学研究院乐清分院编制《乐清市新纪元讯业有限公司新建项目环境影响报告表》，并于2001年9月26日通过乐清市环境保护局审批（编号：乐环规[2001]188号）。项目于2003年4月开工建设，2003年5月竣工，同时投入试生产。实际总投资1018万元，其中环保投资20万元，占总投资额的1.96%。本项目员工定员170人，厂内设有食宿，厂内年生产300天，实行单班8小时生产制（夜间不生产）。

二、工程变更情况

经现场调查确认，企业实际建设情况中生活污水经化粪池处理后纳入市政管网后经乐清市污水处理厂处理达标后排放。其余建设情况与环评审批内容基本一致。

三、环境保护设施落实情况



（一）废水

本项目产生的废水主要为注塑机冷却水、生活污水和食堂废水。注塑机冷却水循环使用，定期补充；食宿区、办公区生活污水分别经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入乐清市污水处理厂处理；食堂废水经隔油池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入乐清市污水处理厂处理，乐清市污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准排放。

（二）废气

本项目主要废气为注塑废气和食堂油烟废气。

注塑车间 1#废气收集后引 15 米高空排放；

注塑车间 2#废气收集后引 15 米高空排放；

食堂油烟废气收集后经静电式油烟净化器处理后引 20 米高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于各生产设备的运行。

（四）固体废弃物

本项目产生的固废主要为铜边角料、废塑料、生活垃圾和废乳化液。铜边角料委外回收处置；废塑料企业自行回用于注塑工序；生活垃圾经收集后委托环卫部门清运处理；废乳化液委托温州中田能源科技有限公司处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收监测期间，浙江新纪元通讯设备有限公司食宿区生活污水排放口 1#、办公区生活污水排放口 2#、食堂废水排放口 3#的 pH 值范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均小于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮和总磷排

放浓度及其日均值均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。

2、废气

验收监测期间，浙江新纪元通讯设备有限公司注塑车间 1#、2#集气后排气筒废气监测结果中，非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准限值；食堂油烟净化后排气筒废气监测结果中，饮食业油烟的排放浓度均达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中相应标准。

3、噪声

验收监测期间，根据实际情况于浙江新纪元通讯设备有限公司东（1号）、南（2号）、西（3号）和北（4号）侧设置4个噪声测点。4个测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间上下午监测中，4个测点监测结果均达标。

4、固废

本项目产生的固废主要为铜边角料、废塑料、生活垃圾和废乳化液。铜边角料委外回收处置；废塑料企业自行回用于注塑工序；生活垃圾经收集后委托环卫部门清运处理；废乳化液委托温州中田能源科技有限公司处置。

5、总量控制

企业全厂全年废水年排放量为 2892.8t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量 0.0116t/a、氨氮 0.00116t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

五、验收结论

经资料查阅和现场查验，乐清市新纪元讯业有限公司新建项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表及环评批复建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适

应主体工程的需要。经审议，验收工作组同意通过该项目竣工环境保护设施自行验收。

六、后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、完善废气收集系统，提高废气收集率，减少无组织排放。定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

3、加强车间环境管理，防止“散、乱、污”。继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

4、加强对生产设备的维护保养工作，避免设备不正常运转产生的高噪声现象，确保厂界噪声达标。

5、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单标准；生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）、《城镇生活垃圾分类标准》（DB33/T1166-2019）以及国家、省、市关于固体废物污染防治的法律法规。

七、验收人员信息

验收人员信息见“项目竣工环境保护签到表”。

验收组成员签名：郑峰辉 邵茂水 戴永

乐清市新纪元讯业有限公司

2019年10月22日

会议签到表

[illegible]