

浙江松成汽车科技有限公司年产 300 万套车踏板支架总成技术改造项目 竣工环境保护自行验收意见

2019 年 10 月 30 日，浙江松成汽车科技有限公司根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）、本项目环境影响报告表和审批部门审批文件等要求对本项目进行自行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

浙江松成汽车科技有限公司是一家专业从事汽车踏板支架总成生产与销售的公司，企业租用浙江松成电子有限公司位于乐清市虹桥镇溪西工业区的全部厂房进行生产，总用地面积 5185.18m²，总建筑面积约 6494.62m²。本项目产品为汽车踏板支架总成，生产规模为年产 300 万套汽车踏板支架总成。

企业于 2019 年 8 月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《浙江松成汽车科技有限公司年产 300 万套汽车踏板支架总成技术改造项目环境影响报告表》，并于 2019 年 9 月 5 日通过温州市生态环境局审查(编号：温环乐建[2019]139 号)。项目于 2019 年 8 月开工建设，2019 年 9 月竣工，同时投入生产。实际总投资 1000 万元，其中环保投资 12 万元，占总投资额的 1.2%。本项目员工定员 66 人，厂内不设食宿，年工作 300 天，实行单班 8 小时生产制（夜间不生产）。

二、工程变更情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入乐清市虹桥片污水处理厂处理，乐清市虹桥片污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准排放。

（二）废气

本项目主要废气为激光切割烟尘、焊接烟尘、打磨粉尘。

本项目激光切割工序产生的烟尘经收集后由低温等离子废气处理设备净化后引至 16 米高空排放。

本项目焊接产生的烟尘经集气罩收集后引至 14 米高空排放。

打磨所产生的废气以无组织形式排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于各生产设备的运行。

（四）固体废弃物

本项目产生的固废主要为金属边角料、焊渣、次品、收集的金属粉尘、非危化品原材料包装、生活垃圾和废乳化液。根据《国家危险废物名录(2016)》以及《危险废物鉴别标准》，判定本建设项目的固体废物的废乳化液属于危废。金属边角料、焊渣、次品、收集的金属粉尘、非危化品原材料包装经收集后外售综合利用；生活垃圾经收集后委托环卫部门清运处理；废乳化液委托有资质单位处理处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收监测期间，浙江松成汽车科技有限公司生活污水排放口的 pH 值范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）中浓度限值，总氮排放浓度达到《污水排入城镇下

水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B等级标准。

2、废气

验收监测期间,浙江松成汽车科技有限公司激光切割净化后排气筒、焊接工序集气后排气筒废气监测结果中,颗粒物的排放浓度和排放速率均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准限值。

3、噪声

验收监测期间,根据实际情况于浙江松成汽车科技有限公司东(1号)和北(2号)侧设置2个噪声测点。两个测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准,两天昼间上下午监测中,2个测点监测结果均达标。现场监测时,东侧主要声源为冲压机;北侧主要声源为线切割废气处理设施。

4、总量控制

根据企业提供的数据,废水年排放量为720t/a,则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.036t/a、氨氮0.0036t/a。均符合环评提出的控制指标要求。

五、验收结论

经资料查阅和现场查验,浙江松成汽车科技有限公司年产300万套车踏板支架总成技术改造项目环评手续齐备,技术资料基本齐全,环境保护设施按批准的环境影响报告表及环评批复建成,环境保护设施经查验合格,其防治污染能力适应主体工程的需要。经审议,验收工作组同意通过该项目竣工环境保护设施自行验收。

六、后续要求

1、依照有关验收技术规范,完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开环境信息,公示竣工验收监测报告。

2、规范设置排放口和检测口,按规定高度设置排气筒。完善环保标识和操作规程。定期开展外排污染物的自检监测工作,及时发现

问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

3、加强车间环境管理，防止“散、乱、污”。继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

4、加强对生产设备的维护保养工作，避免设备不正常运转产生的高噪声现象，确保厂界噪声达标。

5、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单标准；生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）、《城镇生活垃圾分类标准》（DB33/T1166-2019）以及国家、省、市关于固体废物污染防治的法律法规。规范危险废物暂存场所，防止二次污染，完善台帐和警示标志。

七、验收人员信息

验收人员信息见“项目竣工环境保护签到表”。

验收组成员签名：









浙江松成汽车科技有限公司

2019年10月30日



